


Documento	ACTA DE REUNIÃO	Nº 02/23 [Nº07 int.]
Assunto: Comissão de acompanhamento Protocolo JFSB e Cimpor	Local: Centro de Produção de Souselas Data: 29/03/2023	

Participantes: Susana Coimbra @ [SC] Rui Soares [RS]

Assuntos tratados:
<ul style="list-style-type: none"> ✦ <u>Agendada próxima reunião para o dia 15/05/2023 às 19:00</u> ✦ <u>Desempenho ambiental</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Feito o ponto de situação das informações de ambiente (postos PM10 e envio mensal dos dados das chaminés p/ APA); ✓ Foi informada a ocorrência de um pedido de esclarecimento/ajuda do restaurante Flórido no passado dia 15/02/2023, devido à "anormal poeira acumulada na zona envolvente à entrada e estacionamento de pesados da Cimpor". Verifica-se a existência de buracos no pavimento. Suspeita-se que a poeira levantada seja resultante do material (areia) colocada para os tapar provisoriamente. Em planeamento a reparação ASAP deste pavimento. ✦ <u>Passagem pedonal (sob linha férrea)</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Projeto de estabilidade foi alterado, tendo em conta que a IP não autorizou a fixação da estrutura aos pilares da ponte; ✓ Projeto de arquitetura encontra-se em alteração devido aos arranjos exteriores (para racionalização de utilização de água); ✓ Caderno de encargos a ser ultimado para lançamento de concurso em Julho 2023. ✦ <u>Edifício antiga CDG (futuras instalações JFSB e espaço do cidadão)</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Escritura foi realizada em Agosto 2022; ✓ Obras: <ul style="list-style-type: none"> • Concluída a construção de WC para deficientes; • Resolução de infiltração de água do vizinho do piso superior, tendo impedido de imediato a colocação do teto falso (condições já existem atualmente); • Previsão de abertura ao público: Junho 2023. ✦ <u>Verbas anuais integrantes do protocolo de cooperação</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Quantia relativa a 2021 – transferida (70.000€); ✓ Quantia relativa a 2022 – transferida (125.000€); ✓ Quantia relativa a 2023 – ainda não processada (85.000€). ✦ <u>Investimentos / Projetos de licenciamento camarários</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ UPAC Foi solicitado no dia 15/02/2023 à CMC a prorrogação (por + 3 meses) do alvará de construção da UPAC 1 MW, tendo sido emitido este aditamento do Alvará no dia 16/03/2023. ✓ Waste Heat Recovery: <ul style="list-style-type: none"> • Rececionámos no passado dia 03/03/2023 o diferimento do pedido de licenciamento do WHR; • Entregámos na CMC o pedido alvará no dia 07/03/2023; • Rececionámos o Alvará de construção, emitido no dia 24/03/2023, válido pelo período de 2 anos.